

SVG

Protokoll Baubesprechung 16, 29.08.2016

04.09.2016
Seite 1

Sitzung Bauteam SVG: Montag, den 29.08.2016
im Büro CadKontor


Beginn: 17:30 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Teilnehmer: Jörg Albach, Bernd Aue, Jürgen Engelmann, Jens Reichel, Jürgen Tempel
Hiram Peterburs (GU) ab 18:00

Verteiler Anwesende, Bauteam, Vorstand
einsehbar im Mitgliederbereich der SVG-Website, Rubrik „Neubau“

Lfd.Nr	Beschreibung	Termin, Zuständiger
Baubesprechung Nr. 16:		
1.	Der vorangegangene Ausstellungsbesuch bei May in Lehrte (ab 15:45) wird besprochen. Die gefundenen Möglichkeiten sollen nochmals für alle zusammengestellt werden. Eine absolut überzeugende Auswahl ist nicht gefunden worden.	Bernd
2.	Hiram bestätigt, dass die vorläufige Abstützung der EG-Decke in dieser Woche vollständig entfernt wird.	
3.	Die Fenster werden fristgerecht geliefert und in der 36. KW montiert. Die Türen werden mit Bauzylindern verschlossen, so dass der Bau nicht mehr von Unbefugten betreten werden kann.	
4.	Auf der Terrasse im OG soll vor den Zimmern eine lange Sitzbank montiert werden. Dazu soll es noch einen detaillierten Entwurf geben, der dem Baustil entsprechen soll.	
5.	Der Elektriker Töpfer (0172 8092188) möchte einen Termin für die Vorgabe der Steckdosen, Schalter und Lichtauslässe.	
6.	Die zusätzlichen Kosten für die Steckdosen 3 und 4 in den Zimmern sollen doch vom Bauherren getragen werden. Das muss in der nächsten Vorstandssitzung endgültig definiert werden. Ob Mehrkosten entstehen, wird die Elektrobesprechung mit Töpfer ergeben.	
7.	Das Bauteam soll sich umgehend zur Elektroplanung zusammensetzen, damit der Termin (5.) sachgerecht und vorbereitet erfolgen kann.	
8.	Hiram übersendet einen aktuellen Plansatz.	Hiram



9.	Die Bestuhlung des Gastraumes und des Seminarraumes wird diskutiert. Es sollen im Gastraum vor den Fenstern jeweils zwei Tische 70x120cm mit 4 Sitzplätzen vorgesehen werden. Im Bedarfsfall sollen diese zwei Tische mit einer Zwischenplatte 70x60cm verbunden werden, so dass einschließlich Kopfplatz 11 Sitzplätze entstehen. Einen entsprechenden Plan wird Jörg an alle versenden.	Jörg
10.	Über die maritime Gestaltung des Tresens wird intensiv diskutiert. Anhand der übersandten Bilder werden Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen abgewogen. Ein wirklicher Lösungsansatz ist noch nicht gefunden.	
11.	Hiram macht den Vorschlag, ein Teil eines Bootsrumpfes unter die Decke zu hängen, um die Anmutung „Segelclub“ herzustellen.	
12.	Jürgen T weist nochmals auf die Thekengestaltung im Kalimera-Restaurant hin. Ein Foto soll gemacht werden.	
13.	Ein Gefühl für die Raumatmosphäre soll beim Termin am Donnerstag, 14:30 Uhr im SVG gewonnen werden. <ul style="list-style-type: none">• Dieser Termin wurde inzwischen abgesagt, da die Abdichtung im EG frisch verlegt wurde.	
14.	Die Entlüftung der Küchenhaube muss bestimmt werden. Die Anforderung an die Leistung ist noch immer nicht bestimmt, hier soll der Küchenbauer nochmals befragt werden.	Bernd