

Sitzung Bauteam SVG: Donnerstag, den 15.09.2016

im SVG


Beginn: 9:00 Uhr

Ende: 10:00 Uhr

Teilnehmer: Bernd Aue, Jens Reichel, Ralf Tiertje
Hiram Peterburs (GU)

Verteiler: Anwesende, Bauteam, Vorstand
einsehbar im Mitgliederbereich der SVG-Website, Rubrik „Neubau“

Lfd.Nr	Beschreibung	Termin, Zuständiger
Baubesprechung Nr. 17:		
1.	Das vorangegangene Protokoll wird genehmigt.	
2.	Die Strom- und Beleuchtungsplanung wird kurz diskutiert. In der nächsten Woche findet ein Abstimmungstermin mit der Firma Töpfer statt. Termin wird zwischen Herrn Töpfer und Herrn Aue vereinbart.	Bernd
3.	Auf der Gastraumdecke sollen mehrere Schaumstoff-elemente in Segelform zur Schalldämmung angebracht werden. Die Lichtschienen werden falls erforderlich überdeckt werden. Die Anmutung „Segel“ kann durch Segelnummern verstärkt werden.	
4.	Ein Lieferant entsprechender Schaumstoffelemente ist zu finden.	Hiram, Bauteam
5.	Die Firma Schierkolk soll den Heizungs- und Sanitärauftrag bekommen.	
6.	Der Flur im OG und der Aufenthaltsraum soll mit einer abgehängten Rigipsdecke versehen werden. Das führt zu einer sinnvollen Optik und Installationsmöglichkeit von Einbaustrahlern.	
7.	Das WC im OG soll ebenfalls eine abgehängte Rigipsdecke erhalten.	
8.	Abweichend von der ursprünglichen Planung und wie bereits besprochen sollen der Jugendraum, das Regattabüro und die Zimmer keine abgehängte Rigipsdecke erhalten. Zwischen den Sparren ist die OSB-Platte mit Rigipsplatten abzudecken.	
9.	Für die Lichtversorgung der Räume unter Punkt 8 ist ein Kabelauslass im jeweiligen Eingangsbereich zwischen den Deckenbalken vorzusehen.	
10.	Die Zimmer sind mit einem zweiten Kabelauslass über dem Waschbecken, einem Lichtdoppelschalter plus Steckdose an der Tür, einer Steckdose für den Trinkwassererwärmer und zwei Steckdosen in den Innenwänden in Außenwandnähe ausgestattet.	



11.	Die OSB-Platten im Außenwandbereich werden genagelt, deshalb sind dort Elektroleitungen nicht sinnvoll verlegbar. Ausnahme: Jugendraum, hier werden Steckdosen im Außenwandbereich erforderlich.	
12.	Die Ausstattung der anderen Räume siehe Elektroplanung.	
13.	Auf der Terrasse soll die Beleuchtung vor der Außenwand in Form von Bodenstrahlern realisiert werden.	
14.	Die Säulen im Erdgeschoss werden mit Up/Down-Leuchten außen akzentuiert.	
15.	Im EG soll der Sanitärbereich vollständig mit einer abgehängten Decke auf Höhe der Oberkante Fensterausparung versehen werden.	
16.	Die Treppe zum OG wird mit einer Wand 1 Meter über Treppenverlauf begrenzt.	
17.	Es wird diskutiert, den Rumpf einer gebrauchten Z-Jolle als Blickfang über der Theke an die Decke zu bringen. Jens prüft die Möglichkeit eines geeigneten Ankaufes.	Jens
18.	Der Bau ist im Zeitplan.	